

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道金井伊香保線舗装補修工 事<1>	渋川市	6,328,800	5,330,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井伊香保線舗装補修工事<1>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所	渋川市 金井地内		
交付金事業の概要	施工延長 L=52.0m 表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm A=353.3㎡ 基層 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm A=353.3㎡ 上層路盤 粒度調整碎石(30-0) t=25cm A=353.3㎡ 下層路盤 再生碎石(40-0) t=30cm A=353.3㎡ 区画線工 一式		
交付金事業に係る市町村の主要政策・施策とその目標	<p><b>【主要政策・施策】</b>            第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度)            3-4 自然と調和した快適なまち            4-2 生活に身近な道路の整備            (3)道路維持管理の充実            道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。</p> <p><b>【目標】</b>            必要舗装補修延長1015m 進捗率55.6%            現状 50.5%(平成29年度)            最終目標100%(令和9年度)</p>		
事業開始年度	平成22年度	事業終了(予定)年度	令和9年度
事業期間の設定理由	第2次渋川市総合計画の終期まで		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度		
	進捗率55.6%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	55.6			
			目標値	%	55.6			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長52m、面積353.3㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成27年度	平成28年度	平成30年度	
	舗装補修工事	活動実績	m	60.0	52.0	52.0		
		活動見込	m	55.0	52.0	52.0		
		達成度	%	109.1%	100.0%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	平成27年度	平成28年度	平成30年度	備考				
総事業費	6,674,400	6,112,800	6,328,800					
交付金充当額	5,710,000	5,600,000	5,330,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	5,710,000	5,600,000	5,330,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額			
道路の舗装維持修繕		指名競争入札	ホクブ株式会社		6,328,800			
交付金事業の担当課室	建設部 土木維持課							
交付金事業の評価課室	建設部 土木維持課							

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道塩川線舗装補修工事<2>	渋川市	4,935,600	4,180,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道塩川線舗装補修工事<2>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所	渋川市 村上地内		
交付金事業の概要	施工延長 L=114.0m 舗装工 再生密粒As(13) t=5cm A=908.9㎡ 不陸整正 粒度調整碎石M-30 t=17cm A=908.9㎡ 区画線工 一式		
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<b>【主要政策・施策】</b> 第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度) 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 (2)生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 <b>【目標】</b> 必要舗装補修延長432m 進捗率26.8% 現状0%(平成29年度) 最終目標100%(令和2年度)		
事業開始年度	平成30年度	事業終了(予定)年度	令和2年度
事業期間の設定理由	3年で工事を完了させる計画		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度	
	進捗率26.8%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%		26.3	
			目標値	%		26.8	
			達成度	%		98.1%	
	評価年度の設定理由						
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	本交付金活用により、施工延長114.0m、面積908.9㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。						
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	年度	年度
	舗装補修工事		活動実績	m	114.0		
			活動見込	m	116.0		
			達成度	%	98.3%		
交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度	年度	備考			
総事業費	4,935,600						
交付金充当額	4,180,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,180,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		朝比奈土工工業 株式会社		4,935,600	
交付金事業の担当課室	建設部 土木維持課						
交付金事業の評価課室	建設部 土木維持課						

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道西組子持中学校線舗装補 修工事<2>	渋川市	5,130,000	4,270,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道西組子持中学校線舗装補修工事<2>		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市		
交付金事業実施場所	渋川市 中郷地内			
交付金事業の概要	施工延長 L=182.0m 舗装打換え工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm A=1010.8㎡ 不陸整正 粒度調整碎石M-30 t=2cm A=1010.8㎡ 区画線工 一式			
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<b>【主要政策・施策】</b> 第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度) 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 (2)生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 <b>【目標】</b> 必要舗装補修延長588.9m 進捗率80.1% 現状 49.2%(平成29年度) 最終目標100%(令和元年度)			
事業開始年度	平成28年度	事業終了(予定)年度	令和元年度	
事業期間の設定理由	4年で工事を完了する計画			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度		
	進捗率80.1%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績			80.1		
			目標値	%		80.1		
			達成度			100.0%		
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長182.0m、面積908.9㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	舗装補修工事	活動実績		m	152.0	138.0	182.0	
		活動見込		m	140.0	138.0	182.0	
		達成度		%	108.6%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考				
総事業費	3,866,400	4,471,200	5,130,000					
交付金充当額	3,000,000	3,900,000	4,270,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	3,000,000	3,900,000	4,270,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		株式会社島田建設工業		5,130,000		
交付金事業の担当課室	建設部 土木維持課							
交付金事業の評価課室	建設部 土木維持課							

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道大規模線舗装補修工事 <1>	渋川市	4,644,000	3,850,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道大規模線舗装補修工事<1>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所	渋川市 赤城町北上野地内		
交付金事業の概要	施工延長 L=128.0m 路面切削工 t=4cm A=911.0㎡ アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm A=911.0㎡ 区画線工 一式		
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<p><b>【主要政策・施策】</b>            第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度)            3-4 自然と調和した快適なまち            4-2 生活に身近な道路の整備            (3)道路維持管理の充実            道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。</p> <p><b>【目標】</b>            必要舗装補修延長912m 進捗率100%            現状 85.9%(平成29年度)            最終目標100%(平成30年度)</p>		
事業開始年度	平成25年度	事業終了(予定)年度	平成30年度
事業期間の設定理由	6年で工事を完了させる計画		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度		
	進捗率100%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	100.0			
			目標値	%	100.0			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長128.0m、面積911.0㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。本年度で必要舗装補修目標100%を達成することができ、交通量も多い生活道路としての安全性の確保等が図られた。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	舗装補修工事	活動実績		m	151.8	151.2	128.0	
		活動見込		m	150.4	151.2	128.0	
		達成度		%	100.9%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考				
総事業費	4,838,400	4,935,600	4,644,000					
交付金充当額	4,300,000	4,700,000	3,850,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	4,300,000	4,700,000	3,850,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		有限会社 新井組		4,644,000		
交付金事業の担当課室	建設部 土木維持課							
交付金事業の評価課室	建設部 土木維持課							

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道北町竹ノ原線舗装補修工 事<2>	渋川市	5,281,200	5,030,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道北町竹ノ原線舗装補修工事<2>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所	渋川市 北橋町八崎地内		
交付金事業の概要	施工延長 L=100.0m 表層 再生密粒度アスコン(13)改質I型 t=4cm A=553.8㎡ 上層路盤 粒度調整碎石30-0 t=9cm A=470.7㎡ 下層路盤 再生碎石RC-40 t=20cm A=470.7㎡		
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<b>【主要政策・施策】</b> 第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度) 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 (2)生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 <b>【目標】</b> 必要舗装補修延長626m 進捗率54.8% 現状 38.8%(平成29年度) 最終目標100%(令和3年度)		
事業開始年度	平成28年度	事業終了(予定)年度	令和3年度
事業期間の設定理由	6年で工事を完了させる計画		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度		
	進捗率54.8%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	54.8			
			目標値	%	54.8			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長100.0m、面積553.8㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	舗装補修工事	活動実績	m	105.1	138.0	100.0		
		活動見込	m	105.1	138.0	100.0		
		達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考				
総事業費	5,292,000	6,620,400	5,281,200					
交付金充当額	5,200,000	5,700,000	5,030,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	5,200,000	5,700,000	5,030,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		株式会社フジ建装		5,281,200		
交付金事業の担当課室		建設部 土木維持課						
交付金事業の評価課室		建設部 土木維持課						

別紙

I. 事業評価総括表(平成30年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道味噌野相之沢橋線舗装補 修工事<1>	渋川市	9,061,200	8,140,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表(平成30年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道味噌野相之沢橋線舗装補修工事<1>	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所	渋川市 北橋町上箱田地内		
交付金事業の概要	施工延長 L=126.0m 表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm A=753.9㎡ 路上路盤再生工 t=19cm A=710.2㎡		
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	<p><b>【主要政策・施策】</b>            第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度)            3-4 自然と調和した快適なまち            4-2 生活に身近な道路の整備            (2)生活道路整備の推進            日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。</p> <p><b>【目標】</b>            必要舗装補修延長2610.8m 進捗率 45.7%            現状 40.7%(平成29年度)            最終目標100%(令和8年度)</p>		
事業開始年度	平成25年度	事業終了(予定)年度	令和8年度
事業期間の設定理由	14年で工事を完了する計画		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度		
	進捗率45.7%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	45.5			
			目標値	%	45.7			
			達成度	%	99.6%			
	評価年度の設定理由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長126.0m、面積753.9㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。 次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。							
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	舗装補修工事		活動実績	m	145.0	142.0	126.0	
			活動見込	m	145.0	142.0	129.0	
			達成度	%	100.0%	100.0%	97.7%	
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考				
総事業費	9,838,800	10,195,200	9,061,200					
交付金充当額	8,700,000	9,400,000	8,140,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	8,700,000	9,400,000	8,140,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		株式会社 狩野組		9,061,200		
交付金事業の担当課室	建設部 土木維持課							
交付金事業の評価課室	建設部 土木維持課							