

別紙

I．事業評価総括表(令和5年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道大規模線舗装補修工事 ＜1＞	渋川市	10,956,000	3,530,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表(令和5年度)

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道大規模線舗装補修工事<1>		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市		
交付金事業実施場所	渋川市 赤城町津久田 地内			
交付金事業の概要	施工延長 L=248.0m(No.0～No.12+8.0) 路面切削工 t=4cm A=1,762.1㎡ アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm A=1,762.1㎡ 区画線工 一式			
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標	【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度) 3－4 自然と調和した快適なまち 4－2 生活に身近な道路の整備 3)道路維持管理の充実 道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。 【目標】 必要舗装補修延長880m 進捗率100% 現状80. 6%(令和4年度) 最終目標100%(令和5年度)			
事業開始年度	令和元年度		事業終了(予定)年度	令和5年度
事業期間の設定理由	5年で工事を完了させる計画			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和5年度
	進捗率100%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	100.0			
			目標値	%	100.0			
			達成度	%	100.0%			
	評価年度の設定期由							
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	本交付金活用により、施工延長248.0m、面積1,762.1㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。 本年度で必要舗装補修目標100%を達成することができ、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保等が図られました。							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
	舗装補修工事		活動実績	m	180	180	248	
			活動見込	m	180	180	248	
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等		令和3年度	令和4年度		令和5年度		備 考	
総事業費		6,622,000	6,897,000		10,956,000			
交付金充当額		3,580,000	2,656,000		3,530,000			
うち文部科学省分								
うち経済産業省分		3,580,000	2,656,000		3,530,000			
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
道路の舗装維持修繕		一般競争入札		田子林業株式会社		10,956,000		
交付金事業の担当課室		建設交通部 土木維持課						
交付金事業の評価課室		建設交通部 土木維持課						