

別紙

事業評価総括表(令和6年度)

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に 係る整備、維持 補修又は維持 運営等措置	市道小野子村上線道路改良 工事 1	渋川市	13,090,000	3,680,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

事業評価個表(令和6年度)

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道小野子村上線道路改良工事 1	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市	
交付金事業実施場所		渋川市 小野子地内	
交付金事業の概要		施工延長 L=68.0m 舗装工(仮舗装)A=33.6m ² 側溝 GPU3型300×300 L=32.0m ブロック積 1:0.4 A=56.9m ² 植生マット A=51.1m ² ガードレール基礎 L=10.0m ガードレール Gr-C-2B L=8.5m ガードレール Gr-C-4E L=3.7m	
交付金事業に関する市町村の主要政策・施策とその目標		【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画(平成30年度～令和9年度) 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 (2)生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。 【目標】 必要改良工事延長L=188.8m 進捗率100% 現状38.1%(令和5年度) 最終目標100%(令和8年度)	
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度 令和8年度
事業期間の設定理由		5年で工事を完了させる計画	

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度			令和8年度
	進捗率100%	実施改良工事 延長÷必要改良工事延長	成果実績	%				
			目標値	%	100.0			
			達成度	%	0.0%			
	評価年度の設定理由							
	令和6年度から令和8年度にかけて予定工区を分割して施工するため、改良工事完了となる令和8年度に評価を実施							
	交付金事業の定性的な成果及び評価等							
	評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	道路改良工事		活動実績	m	37.0	35.0	68.0	
			活動見込	m	35.6	35.0	68.0	
			達成度	%	103.9%	100.0%	100.0%	
交付金事業の総事業費等	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考				
総事業費	5,874,000	13,024,000	13,090,000					
交付金充当額	1,918,000	3,600,000	3,680,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	1,918,000	3,600,000	3,680,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額			
道路の改良工事		一般競争入札	朝比奈土建工業株式会社		13,090,000			
交付金事業の担当課室	建設交通部 土木維持課							
交付金事業の評価課室	建設交通部 土木維持課							