

実施工程表（記載例）

- 1 工事名 市道〇〇号線ほか1路線道路改良工事
- 2 工事場所 渋川市〇〇地内
- 3 工期 令和5年6月5日 から 令和5年12月15日 まで

主任（監理）技術者

氏名 〇〇 〇〇

設計書の工事概要ではなく、実際に工程管理する工種を記載

工種		数量	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
照査・施工計画書作成期間		一式	100%			計画と実施を赤黒で記載						
準備期間		一式	100%									
水門承認図作成期間		一式	100%			メーカーの承認図作成に時間を要する場合に記載						
水門工場製作期間		N=1基	75%						工場製作品で製作期間が工期に			
A 路線	側溝工	L=80.0m	100%									
	水門設置工	N=1基								100%		
	擁壁工	L=50.0m				100%			計画に対しての進捗率を記載			
	路盤工	A=400.0㎡				80%						
	表層工	A=400.0㎡								100%		
B 路線	側溝工	L=50.0m	100%									
	路盤工	A=300.0㎡								100%		
	表層工	A=300.0㎡								100%		
書類整理・片付け期間		一式								100%		
段階確認計画			保安施設設置	工事着手	側溝床掘完了	擁壁丁張検査	側溝床掘完了	路盤工	路盤工	水門材料検査	舗装工	全数検査

路線が複数ある場合は路線ごとに記載